

जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय लम्जुङ्ग

माघ महिना तथा हालसम्मको प्रगति विवरण



कुल पुर्जीगत बनेट (वार्षिक विनियोजन)	कार्तिकसम्मको प्रगति/खर्च		मासिर		गुण	
	भौतिक (%)	वित्तीय (%)	लक्ष्य	वित्तीय (%)	भौतिक (%)	वित्तीय (%)
१०४०४००००	५.००	२.६७	५.००	५.००	३.००	२०.७५
			भौतिक (%)	वित्तीय (%)	भौतिक (%)	वित्तीय (%)
			५.००	५.००	३.००	२०.७५

माघ			फागुन			चैत्र		
लक्ष्य	उपलब्धि/खर्च	लक्ष्य	उपलब्धि/खर्च	लक्ष्य	उपलब्धि/खर्च	लक्ष्य	उपलब्धि/खर्च	लक्ष्य
भौतिक (प्रतिशत)	वित्तीय (%)	भौतिक (%)	वित्तीय (%)	भौतिक (%)	वित्तीय (%)	भौतिक (%)	वित्तीय (%)	भौतिक (%)
१५.००	१५.००	१५.००	१०.७४	१५.००	१५.००	१५.००	१५.००	१५.००

बैशाख			जेठ			असार		
लक्ष्य	उपलब्धि/खर्च	लक्ष्य	उपलब्धि/खर्च	लक्ष्य	उपलब्धि/खर्च	लक्ष्य	उपलब्धि/खर्च	लक्ष्य
भौतिक (%)	वित्तीय (%)	भौतिक (%)	वित्तीय (%)	भौतिक (%)	वित्तीय (%)	भौतिक (%)	वित्तीय (%)	भौतिक (%)
२०.००	२०.००	१५.००	१५.००	१५.००	१५.००	०.००	२.३३	२.३३

हालसम्मको प्रगति (पुर्जीगत)	
भौतिक (%)	३३.००
वित्तीय (%)	२३.११

कार्यक्रमको नाम	बनेट उपसिर्पक	बनेट अहिल्यासी	बनेट खर्च	खर्च प्रतिशत	कैफियत
जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालयहरु	३४००३००१४	१०१०००००००	२२५७९५६६	२२.३६	
जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालयहरु	३४००३००१३	१३५००००००	४५९११८८८	३४.०१	
मर्मत सम्भार आयोजनाहरु (संघ सघार्त अनुदान)	३४०९११२३४	३०४०००००	५६६८६७	१८.६५	थप कार्यक्रम
	कुल जम्मा	११७५४००००.०	२७७३७६२१.८	२३.६०	चातु समेत

तयार गर्ने  
दस्ताखत :-  
नाम :- विनोद लोहनी  
पद :- सि.सव-इन्जिनियर  
मिति :- २०८१/१०/०२

*(Signature)*

चेक गर्ने  
दस्ताखत :-  
नाम :- प्रवेश मरासिनी  
पद :- इन्जिनियर  
मिति :- २०८१/१०/०२

*(Signature)*

प्रमाणित गर्ने  
दस्ताखत :-  
नाम :- ई.बिष्णु हरी अधिकारी  
पद :- नि. कार्यालय प्रमुख  
मिति :- २०८१/१०/०२

*(Signature)*

