


गण्डकी प्रदेश सरकार

उर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय

जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय

बेसीशहर, लमजुङ



वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

आर्थिक वर्ष २०८१/८२





कार्यालयको नाम: जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय, लमजुङ
कार्यालय कोड : ३४००३३७०१४

जिल्लागत प्रगति २०८१/८२

रकम रु. तालमा

क्र. स	कार्यालय	चाबु प्रदेश		पुर्बीगत प्रदेश		पुर्बीगत संघ समर्त		संघ विशेष अनुदान		पुर्बीगत नम्मा		कुल नम्मा	
		विनियोजन	खर्च	प्रतिपात *	खर्च	प्रतिपात *	खर्च	प्रतिपात *	विनियोजन	खर्च	प्रतिपात *	खर्च	विनियोजन
१	जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय, बेसीशाहर, लमजुङ	१३५.००	१०.२३	६६.८४	८६३.१४	३०.४०	५२.३९	-	-	१०१६.८५	८६९.०७	११५१.८५	९६९.३०

तयार गर्नेको नाम र पद: युव राज मिश्र, सिनियर सब-इन्चिनियर

दस्ताखत:

मिति:

रबु गर्नेको नाम र पद: प्रवेश मरासिनी, इन्चिनियर

दस्ताखत:

मिति:

स्वीकृत गर्नेको नाम र पद: विष्णु हरी अधिकारी, नि. डिभिजन प्रमुख

दस्ताखत:

मिति:

नि. डिभिजन प्रमुख

चौथो त्रैमासिक तथा वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१. मा.नं. २०८१/८२
 २. बजेट उपसर्गिक नं./कार्यक्रम वर्ष लेखन नं.: ३४००३००१४
 ३. मन्त्रालय: ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेश
 ४. (क) कार्यक्रम/आयोजनाको नाम: प्रसंग आयोजना
 (ख) कार्यालयको नाम: जलस्रोत तथा सिंचाइ विभाग, विभाजन कार्यालय, चम्पल
 ५. आयोजना/कार्यक्रम प्रमुखको नाम: विष्णुहरि शर्मा
 ६. पद: प्रमुख/सहायक प्रमुख (सं. १)
 (क) आन्दोलक
 १) प्रेम शर्मा
 २) सप्रेम शर्मा/सहायक
 ३) अनुरोध शर्मा
 (ख) संशोधक
 १) अनुरोध
 २) शर्मा

३४००३००१४

२२१.१५



७. पद प्रयोगका रूप रकम र प्रतिसात: ४०४.९४ २१३.९८
 (क) वार्षिक १) प्रसंग बजेट
 २) स्थानिय अ/गैरवा ३) नवप्रयोगिता
 (ख) संशोधक १) अनुभव २) शर्मा
 ८. पातु मा.नं.का हतसम्मका रूप रकम र प्रतिसात: १५३.३७ ८५.०१
 ९. कुल लागतमध्य गुणवत्ता पक्ष प्रयोगसम्मका कुल रूप रकम र प्रतिसात:
 १०. आयोजनाका गुणवत्ता पक्ष प्रयोगसम्मका वार्षिक प्रगत प्रतिसात:
 ११. आयोजनाका कुल प्रयोगमध्य प्रतिसात समय प्रतिसातमध्य:
 (सं. नमूना)

क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	वर्ष तिथिक	इकाई	आयोजनाको कुल क्रियाकलाप			सम्पूर्ण कार्य मध्ये गत मा.नं. सम्मको			वार्षिक कार्य लक्ष्य			चौथो त्रैमासिक						प्रतिवेदन प्रयोगसम्म पक्ष मा.नं. को प्रगति			कैफियत
				परिमाण	भार	कुल लागत	सम्पन्न परिमाण	मात्रित प्रगति	वर्ष	परिमाण	भार	बजेट	कार्य लक्ष			प्रगति			परिमाण	भार	वर्ष	
													परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	वर्ष				
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	२३
६	आयोजनागत बाढीपहिरो तथा जलस्रोत सम्बन्धी क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको पुनर्स्थापना कार्य			१.००	१.१७	२५.००				२.००	५.२८	४८.००			८.००	१.०३		२७.९७		३.३५	४७.५१	
	आयोजनागत बाढीपहिरो तथा जलस्रोत सम्बन्धी क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको पुनर्स्थापना कार्य, लमजुङ १. प्याम्प भन्नि संरक्षण, जसोन्दी - ४, प्याम्प आदि]	३११५४	घण्टा	१.००	१.१७	२५.००				१.००	२.९५	३३.००	०.३	०.५५	५	०.७०	२.५३	२३.०५	०.७०	२.०५	३२.८७	
	ताजातो, प्युप, जिबो प्याम आदि खादि, मन्थराग तथा गितराग कार्य १. म्याथिन ताजातो २. खादि कार्य २. मन्थराग खादि कार्य	३११५४	घण्टा							१.००	१.३५	१५.००	०.५	०.५५	५	०.३३		५.९३	०.९७	१.३०	१५.५५	
७	पहिरो संरक्षण कार्यक्रम									२.००	१.३५	१५.००			०.७६		३.९५	१.७२	१.२१	१३.५५		
	१. मित्तनगरि, जसोन्दी पहिरो संरक्षण	३११५४	घण्टा							१.००	०.८९	१०.००			०.७३		०.३१	०.९९	०.८८	९.९१		
	२. कालापानी नदीमा पहिरो निपन्त्रण कार्य, जसोन्दी ४, लमजुङ	३११५४	घण्टा							१.००	०.५५	५.००			०.७३		३.६५	०.७३	०.३२	३.६५		
८	सर्पेसप बन्धन कार्यक्रम									२.००	१.५२	१७.००			०.८०	०.५९		६.९०	०.५९	०.५५	६.७७	
	१. योन्ता पहिरो संरक्षण कार्य, लमजुङ	३११५२	घण्टा							१.००	०.९८	२.००	०.५	०.७७	०.८							
	मित्तनगरि बन्धन कार्य, लमजुङ १. पस्तेवेत सिंचाइ योन्ता, टोटी - ६-२, कुलावेत कुलो मि. यो. सुन्दरबजार - १, कुलावेत २, कुलो योता सिंचाइ योन्ता, सुन्दरबजार - १, ५, सिंचाइ योन्ता धारिके संरक्षण कार्य, टोटी - ३, आदि]	३११५२	संख्या							१.००	१.३५	१५.००			०.५९		६.९०	०.५९	०.५५	६.७७		
क	सुदानीय सर्पेसप बन्धन कार्यको जम्मा			२५.००	९५.९३	२०३६.००	५.००	१३.९०	०.०५	५५.००	८७.९६	९८६.५५	११.२०	१९.०२	१८८.८०	२१.००	५५.७९	५५९.७६	२५.७५	५७.७६	८६३.९५	
ख	पातु सर्पेसप बन्धन कार्यको जम्मा			२१५०.००	५.०७	१०८.८९				२७०२.००	११.७७	१३५.००	५३९.००	२.९९	३३.१५	५०३.३५	२.२१	२५.९८	५०३.३५	१.७६	९०.२३	
घ	पातु सर्पेसप बन्धन कार्यको जम्मा			५.०७	१०८.८९					२७०२.००	११.७७	१३५.००	५३९.००	२.९९	३३.१५	५०३.३५	२.२१	२५.९८	५०३.३५	१.७६	९०.२३	
	कुल जम्मा (क+ख)			१००.०७	२१५५.८२	२१४४.८९	५.००	१३.९०	०.०५	२७५६.००	९९.७३	११२१.५५	५५२.२०	२१.९९	२११.९५	५२६.३३	५६.९२	५७५.९५	५२८.०९	५६.५१	९५३.३७	

चौथो त्रैमासिक वित्तीय प्रगति २१३.९९ %
 चौथो त्रैमासिक वित्तीय प्रगति २१३.९८ %

वार्षिक लक्ष्यनुसार वार्षिक प्रगति ८८.०० %
 वार्षिक लक्ष्यनुसार वित्तीय प्रगति ८५.०१ %

तयार गर्नेको नाम र पद: युव राज मिश्र, सिनियर सभ-इन्जिनियर
 रजु गर्नेको नाम र पद: प्रवेश मरासिनी, इन्जिनियर
 त्विकृत गर्नेको नाम र पद: विष्णु हरी अधिकारी, डि. विभाजन प्रमुख

दस्तखत: [Signature] मिति:
 दस्तखत: [Signature] मिति:
 दस्तखत: [Signature] मिति:
 डिभिजन प्रमुख

चौथो त्रैमासिक तथा वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१. आ.नं.: २०८१/८२
 २. पन्ट उपसिंह नं./कार्यक्रम सचिवालय नं.:
 ३. मन्थन: उच्च, नसकोष तथा खानेपानी मन्थन, गण्डकी प्रदेश
 ४. (क) कार्यक्रम/आयोजनाको नाम: यमेल संघार आयोजनाहरू । संघ सहर बजुरान।
 (ख) सञ्चालनको नाम: नसकोष तथा सिँचाई विकास डिभिजन कार्यालय, सप्तगुर
 ५. आयोजना/कार्यक्रम प्रमुखको नाम: विष्णुहरि अधिकारी
 ६. यत्र अर्थात् पन्ट (र.):
 (क) बजुरान
 १) प्रथम उरकाट
 २) स्याङ्गेर उर/सिँचाई
 ३) नसकोष/सिँचाई
 (ख) स्याङ्गेर
 १) बजुरान
 २) स्याङ्गेर

३४०९११२३४

३०.४०



७. यस प्रयोगका वर्ष रकम र प्रस्ताव:
 (क) बजुरान

१५.९३
 १) प्रथम उरकाट
 २) स्याङ्गेर उर/सिँचाई
 ३) नसकोष/सिँचाई

१२. साधनको संख्या:
 (क) साधनको संख्या
 (ख) साधनको रकम
 (ग) साधनको रकम

(ख) स्याङ्गेर

१) बजुरान
 २) स्याङ्गेर

८. पातु आ.नं.का हातसम्मका वर्ष रकम र प्रस्ताव:

१५.९३

५२.३८

९. कुल लागतमय गुरुदाँव यस प्रयोगसम्मका कुल वर्ष रकम र प्रस्ताव:

१०. आयोजनाका शुरूवाँत यस प्रयोगसम्मका वार्षिक प्रगति प्रस्ताव:

११. आयोजनाका कुल प्रयोगमय वित्तका समय प्रस्तावमय:

(र. नावमा)

क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	वर्ष तिथिक	इकाई	आयोजनाको कुल क्रियाकलाप						वार्षिक कार्य सत्य			चौथो त्रैमासिक						प्रतिवेदन अवधिभन्दा यस आ.नं. को प्रगति			कैफियत	
				परिमाण	भार	कुल लागत	समयन परिमाण	माथित प्रगति	वर्ष	परिमाण	भार	बचेट	कार्य सत्य			प्रगति			परिमाण	भार	वर्ष		
													परिमाण	भार	बचेट	परिमाण	भार	वर्ष					
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	२३	
व	पुँजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू																						
१	सिँचाई योजनाको सुरुवाँत संघार कार्यक्रम									५.००	१.००	३०.४०	५.००		३०.४०	२.१२		१५.९३	२.१२	०.५२	१५.९३		
२	अन्तर्गत सिँचाई योजना	३११५४	यस							१.००	०.२६	७.८०	१.००	-	७.८०	०.६०		५.६९	०.६०	०.१५	५.६९		
३	सिँचाई योजना	३११५४	यस							१.००	०.३६	११.००	१.००	-	११.००	०.६३		६.८८	०.६३	०.२३	६.८८		
४	सिँचाई योजना	३११५४	यस							१.००	०.२२	६.७०	१.००	-	६.७०								
५	सिँचाई योजना	३११५४	यस							१.००	०.१६	५.९०	१.००	-	५.९०	०.८९		४.३५	०.८९	०.१५	४.३५		
क	पुँजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरूको जम्मा									५.००	१.००	३०.४०	५.००		३०.४०	२.१२		१५.९३	२.१२	०.५२	१५.९३		
आ	पातु खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू									-	-	-											
ख	पातु खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरूको जम्मा									-	-	-											
	कुल जम्मा (क.ख)									५.००	१.००	३०.४०	५.००		३०.४०	२.१२		१५.९३	२.१२	०.५२	१५.९३		

वार्षिक लक्ष्यानुसार मौखिक प्रगति ५५.०० %
 वार्षिक लक्ष्यानुसार वित्तीय प्रगति ५२.३८ %

तयार गर्नेको नाम र पद: युव राव मिश्र, सिनियर सव-इन्जिनियर

दस्तखत:

मिति:

रुबु गर्नेको नाम र पद: प्रवेश मण्डली, इन्जिनियर

दस्तखत:

मिति:

लिकृत गर्नेको नाम र पद: विष्णु हरी अधिकारी, नि. डिभिजन प्रमुख

दस्तखत:

मिति:

नि. डिभिजन प्रमुख

तेस्रो त्रैमासिक प्रगतिको सारंश फारम

वर्ष: २०८१/८२



कार्यालयको नाम: जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय, लमजुङ
कार्यालय कोड : ३४००३३७०१४

क्र.सं.	प्रगति विवरण	प्रदेश सङ्ख्या	संघ/सशर्त		संघ/ विशेष		जम्मा	प्रतिशत
			सङ्ख्या	सङ्ख्या	सङ्ख्या	सङ्ख्या		
१	सम्पन्न योजना		३				३	५.०८
२	९० प्रतिशत भन्दा बढी	३८	१				३९	६६.१०
३	८० देखि ८९ प्रतिशत सम्म प्रगति भएका आयोजना/कार्यक्रम	४					४	६.७८
४	६० देखि ७९ प्रतिशत सम्म प्रगति भएका आयोजना/कार्यक्रम	१०					१०	१६.९५
५	४० देखि ५९ प्रतिशत सम्म प्रगति भएका आयोजना/कार्यक्रम						०	०.००
६	४० प्रतिशत भन्दा कम प्रगति भएका आयोजना/कार्यक्रम						०	०.००
७	वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट भएका तर कार्यान्वयन नभएका आयोजनाहरु	३					३	५.०८
८	यस अवधिमा त्रैमासिक लक्ष्य नभएका आयोजना/कार्यक्रमहरुको संख्या :							०.००
	जम्मा	५५	४				५९	१००

तयार गर्नेको नाम र पद: युव राज मिश्र, सिनियर सब-इन्जिनियर

दस्तखत: मिति:

रजु गर्नेको नाम र पद: प्रवेश मरासिनी, इन्जिनियर

दस्तखत: मिति:

स्विकृत गर्नेको नाम र पद: बिष्णु हरी अधिकारी, नि. डिभिजन प्रमुख

दस्तखत: मिति:

नि. डिभिजन प्रमुख

बेरुजु फर्स्योटको अवस्था



कार्यालयको नाम: जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय, लमजुङ
कार्यालय कोड : ३४००३३७०१४

आ.व. २०८१/८२

सि.नं	कार्यालय	कुल बेरुजु (रु.)		बेरुजु फर्स्योटको अवस्था (रु.)				कैफियत
		नियमित गर्नुपर्ने	असुल उपर गर्नुपर्ने	सम्परीक्षण भई नियमित भएको बेरुजु रकम रु.	सम्परीक्षणको लागि तयार भएको नियमित गर्नुपर्ने रकम रु.	असुल उपर भएको बेरुजु रकम रु.	सम्परीक्षणको लागि तयार भएको असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजु रकम रु.	
१	प्रदेश सरकार स्थापना भन्दा पहिलेको	८००००.००	२६३४३०.७४		८००००.००		२६३४३०.७४	
२	प्रदेश सरकार स्थापना भए पछिको	३१६२१७०५.८४	११८२७०.००	८१९२५२.००	२५५१६१९४.००	८१२३४.००	३७०३६.००	काठे पोल प्रतिस्थापना कार्यको बेरुजु रु. २४८४३५३०
	जम्मा	३१७०१७०५.८४	३८१७००.७४	८१९२५२.००	२५५१६१९४.००	८१२३४.००	३००४६६.७४	

तयार गर्नेको नाम र पद: युव राज मिश्र, सिनियर सब-इन्जिनियर

दस्तखत:

मिति:

रुजु गर्नेको नाम र पद: प्रवेश मरासिनी, इन्जिनियर

दस्तखत:

मिति:

स्विकृत गर्नेको नाम र पद: बिष्णु हरी अधिकारी, नि. डिभिजन प्रमुख

दस्तखत:

मिति:

नि. डिभिजन प्रमुख

योजनागत उपलब्धि_सिंचाइ

कार्यालयको नाम: जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, लमजुङ
कार्यालय कोड : ३४००३३७०१४



क्र.सं.	खर्च शीर्षक	कार्यक्रम कोड नं.	योजनाको नाम	योजनाको विवरण (सतह/लिफ्ट/नयाँ प्रविधि)	योजनाको स्थिति	२०६९/७० को मासिक संवनात्मक उपलब्धी						कैफियत	
						नयाँ	कृषक कुलो सुधार	नवीकरण, पुनर्स्थापना र सुधार	बौध (गोटा)	साइड इन्टेक (गोटा)	नहर लाईनिंग (मीटर)		पाइप लाईन (मीटर)
प्रदेश तर्फका कार्यक्रम/योजनाहरू (क.उ.शी.नं. : ३४००३००१)													
१	३११५५		लामगाड सिंचाइ योजना, मस्याङ्दी गा.पा.-९ (७० हे)	सतह	-	५		१		७५		४	RRM Wall
२	३११५५		चाँसि कुलो सिंचाइ योजना, सुन्दरबजार-४ (०६ हे)	सतह	-	६				२२०		३	RRM Wall
३	३११५५		काँच्याहा कुलो सिंचाइ योजना, मध्यमपाल-४ (१५ हे)	सतह	-	५				१७२		१	Settling tank
४	३११५५		किसेदि लामा बगर सिंचाइ योजना, दोर्दी गा.पा. ३ लमजुङ	सतह	-	१२		१		१७०		१	Boulder Stacking
५	३११५५		घट्टेखोला माझकुलो सिंचाइ योजना, बेसिहाहर नपा ९ लमजुङ (०६ हे)	सतह	-	५				७०		७	Gabion Protection
६	३११५५		कप्टार सिंचाइ योजना, मध्यमपाल न.पा. ७ कप्टार लमजुङ (बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चिता प्राप्त योजना)	सतह	-	१०				५६३		३	Spurs
७	३११५५		सिमजुङ सिंचाइ योजना, दोर्दी गा.पा.-४ (२२ हे)	सतह	-	०							
८	३११५५		झिमर खोला क्याम्पे स्वार मैदु फाँट सि.यो. क्यालासोथर गा.पा.-०७, लमजुङ	सतह	-	०					९०२	१	RVT Tank
९	३११५५		पिरसिङ सिंचाइ योजना बेसिहाहर ४ लमजुङ (०६ हे)	सतह	-	६		६		२५१		१	Chamber intake
१०	३११५५		सादी खोला सि.यो., दोर्दी गा.पा., शोरोक्सी सि.यो., दोर्दी गा.पा.-६ र अर्मलाफाँट सि.यो., सुन्दरबजार न.पा.-८ (१. साँदी खोला सिंचाइ योजना, दोर्दी गा.पा.; २. शोरोक्सी सिंचाइ योजना, दोर्दी गा.पा. ६ र ३. अर्मलाफाँट सिंचाइ योजना, सुन्दरबजार न.पा.-८, लमजुङ)	सतह	-			७३		४७७		२	RRM Wall
११	३११५५		तन्वुफाँट सि.यो., कन्डोलासोथर गा.पा.-५ र पसगाउँ टारखेत सि.यो. कन्डोलासोथर गा.पा. (१. तन्वुफाँट सिंचाइ योजना, कन्डोलासोथर गा.पा.-५; २. पसगाउँ टारखेत सिंचाइ योजना, कन्डोलासोथर गा.पा., लमजुङ)	सतह	-			०					
१२	३११५५		आले कुलो सि.यो., दुधपोखरी - ४, ताजी; र पल्लो ख्युरी खोला सि.यो., मस्याङ्दी गा.पा.-२ (१. आले कुलो सिंचाइ दुधपोखरी - ४ ताजी; २. पल्लो ख्युरी खोला सिंचाइ योजना, मस्याङ्दी गा.पा.-२, लमजुङ)	सतह	-	५		१		२४७		१	
१३	३११५५		वाईकाठ मूल सयमुरे कुलो निर्माण, बेसिहाहर - ११, बरबोट	सतह	-	१५				१९०			
१४	३११५५		करो खोला ठुली पिढि सिंचाइ योजना, सुन्दरबजार - ६, लमजुङ	सतह	-			०					
१५	३११५५		पक्ले खेत सिंचाइ योजना, दोर्दी - १, लमजुङ	सतह	-			०					
१६	३११५५		खहरे खोला नयाँ कुलो सि. यो., बेसिहाहर - २, लमजुङ	सतह	-	१२				३१०		२	RRM Wall

७-४-६
नि. डिभिजन प्र...

कार्यालयको नाम: जलस्रोत तथा सिंचाइँ विकास डिभिजन कार्यालय, लमजुङ
 कार्यालय कोड: ३४००३३७०१४

क्र.सं.	खर्च शीर्षक	कार्यक्रम कोड नं.	योजनाको नाम	योजनाको किसिम (सतह/लिफ्ट/नयाँ/प्राविधि)	सिंचित क्षेत्रफल, हेक्टर		२०८१/८२ को मौसिक संरचनात्मक उपलब्धी						कैफियत				
					नयाँ	कुल सुधार कुलो सुधार	नवीकरण, पुनर्स्थापना र सुधार	बाँध (मोटा)	साइड इन्टेक (मोटा)	गहर लाईनिंग (मीटर)	पाइप लाईन (मीटर)	अन्य संरचना (मोटा)					
१७	३११५५		पाल्पानी सिंचाइँ योजना, बेसीसहर - १, लमजुङ	सतह		०											
१८	३११५५		मोहना खहरा सिंचाइँ योजना कन्वेलसोथर ७ लम्जुंग	सतह		५		२				८१२					२ Valve Chamber
१९	३११५५		नैरिक्टारी बाँसकोटोटा बाह्रपिके सिंचाइँ योजना, दुधपोखरी २, लम्जुंग	सतह		०				९९							
२०	३११५५		बेसटारी सिंचाइँ योजना, मध्यनेपाल २, लम्जुंग	सतह		५				१७०							
२१	३११५५		खरे सिंचाइँ योजना, दोर्दी गा.पा.-९ (२७ हे)	सतह		०											
२२	३११५५		पिन्धे सिंचाइँ योजना बेसीसहर १	सतह		१०				१६०							२ RRM Wall
२३	३११५५		घोडा खोला मणि हुँदै सिन्धेखोला कुलो निर्माण	सतह		०											
२४	३११५५		विभिन्न सिंचाइँ आयोजनाहरू (सन्टि खोला सिंचाइँ सुनपा १०, डिहीयोक् सिंचाइँ बेसीसहर ६, धनाइफाँट सिंचाइँ कुलो बेसीसहर ८, पुवाखोला जामडाँडा सिंचाइँ योजना बेसीसहर ३)	सतह		८			१			१७२					
२५	३११५५		विभिन्न सिंचाइँ योजनाहरू (पदी बढारे सिंचाइँ योजना मध्यनेपाल ४, ध्रमंग बेसी न्योहोलेसोथर -८)	सतह		४९						१६०	३९३				Tank and Valve chamber
२६	३११५५		दोभान खोला कुट सिंचाइँ योजना, कन्वेलसोथर गा.पा-५ (५० हे)	सतह		०											
२७	३११५५		हाडिखोला मधेबेसी सिंचाइँ योजना, मध्यनेपाल न.पा. ९	सतह		०						२७५	४५				२ Gate
२८	३११५५		राइनासटार सिंचाइँ योजना, राइनास न.पा., लमजुङ (८५० हे.)	सतह		०						१७२					१ RRM Wall
२९	३११५५		रन्धाटार सिंचाइँ योजना, मध्यनेपाल न.पा. २, ३, ४, लमजुङ (२२५ हे.)	सतह		१०						१७९					
३०	३११५५		हाडेदार सिंचाइँ योजना, सुन्दरबजार न.पा., लमजुङ	सतह		२२५						७१५					१ Gate
३१	३११५५		पाद्रीहरजोटा सिंचाइँ योजना, राइनास न.पा. ८, लमजुङ	सतह		०						५०					७ RRM Wall
३२	३११५५			सतह													
			प्रदेशको जम्मा			१३८		३३४	३	७	४,८२२	२,७३७	३९				
			प्रदेश र संघको जम्मा			१३८		३३४	३	७	४,८२२	२,७३७	३९				

तयार गर्नेको नाम र पद: युव राज मिश्र, सिनियर सब-इन्जिनियर
 मिति: 
 दस्तखत: 
 रुबु गर्नेको नाम र पद: प्रवेश मरासिनी, इन्जिनियर
 मिति: 
 दस्तखत: 
 स्विकृत गर्नेको नाम र पद: विष्णु हरी अधिकारी, नि. डिभिजन प्रमुख
 मिति: 
 दस्तखत: 
 नि. डिभिजन प्रमुख

हालसम्मका साचत क्षत्रफलका प्रगत (हक्टरमा)

कार्यालयको नाम: जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय, लमजुङ

कार्यालय कोड : ३४००३३७०१४



जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय, लमजुङ

क्र.सं.	कार्यक्रमको नाम	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्मको				आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को उपलब्धी				हाल सम्मको जम्मा			
		प्रगति (१)		प्रगति (२)		प्रगति (१+२+३)		प्रगति (१+२+३)		प्रगति (१+२+३)		प्रगति (१+२+३)	
		नयाँ	कृषक कुलो सुधार	पुनर्स्थापना र सुधार	जम्मा	नयाँ	कृषक कुलो सुधार	पुनर्स्थापना र सुधार	जम्मा	नयाँ	कृषक कुलो सुधार	पुनर्स्थापना र सुधार	जम्मा
क.	सिंचाई (प्रदेश)	८९	१४७	८२१	१,०५७		१३८	३३४	४७२	८९	२८५	१,१५५	१,०५७
ख.	सिंचाई: संघीय सशर्त अनुदान	१८	०	६९९	७१७	-	-	-	०	१८	०	७१७	७१७
	प्रदेश र संघ सशर्त अनुदानको जम्मा	१०७	१४७	१,५२०	१,७७४				४७२	१०७	२८५	१,८७२	१,७७४

तयार गर्नेको नाम र पद: युव राज मिश्र, सिनियर सब-इन्जिनियर

दस्तखत:

मिति:

रजु गर्नेको नाम र पद: प्रवेश मरासिनी, इन्जिनियर

दस्तखत:

मिति:

स्विकृत गर्नेको नाम र पद: बिष्णु हरी अधिकारी, नि. डिभिजन प्रमुख

दस्तखत:

मिति:

नि. डिभिजन प्रमुख

नदी नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यको उपलब्धि

कार्यालयको नाम: जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय, लमजुङ

कार्यालय कोड : ३४००३३७०१४



आ.व. २०८१/८२


क्र.सं.	कार्यक्रम / वित्तीय स्रोतको नाम	योजनाको नाम/ठेगाना	तटबन्ध निर्माण (Embankment सहितको) (कि.मि.)	रयावीयन वाला निर्माण (कि.मि.)	अन्य संरचना निर्माण (वटा)
क.	प्रदेश तर्फ				
१		गलौदी खोला नियन्त्रण योजना, मध्यनेपाल न.पा २, लम्जुंग		०.०२८	
२		कराप् माहले खोला तटबन्ध, मध्यनेपाल ८ लम्जुंग		०.०३	
३		बेशीसहर ८ र ३ जोडने पुलमुनी मजुवाखोला / प्रगति टोल तमु छोसदी पहिरो नियन्त्रण, बेशीसहर ८, लम्जुंग		०.०२८	PCC Wall of 27 Cubic meters
४		पुमाखोला नियन्त्रण योजना, सहजी, बेशीसहर ७ / जगत तातोपानी कुण्ड मर्मत, मस्याङ्दी ४, लम्जुंग		०.०४३	RRM Wall OF 22 Cubic meters
५		सिम्ले खोला दालखोला सिंचाई तथा तटबन्ध, राईनास ५, लम्जुंग		०.०२२	RCC Lining of 60M
६		खहरे खोला तटबन्ध, सुन्दरबजार-५		०.०४५	
७		रिस्ती खोला नियन्त्रण कार्य, मध्यनेपाल न.पा(बहुवर्षीय श्रोत सुनिश्चितता प्राप्त योजना)	०.२०५	०.२०५	
८		रिस्तीखोला लामाखेत तटबन्धन, मध्यनेपाल १ लमजुङ		०.०३	
९		मझुवा खोला नियन्त्रण (सितलपाटी र पुरानोकोट), बेसीशहर - ३ र ९, लमजुङ		०.०८	

७. डिभिजन प्रमुख
नि.

विषय: बहुवर्षीय/स्रोत सुनिश्चित आयोजनाको विवरण

रकम रु. हजारमा

प्रारम्भिक मिति: २०८२/०३/३२



क्र. सं.	खर्च शीर्षक	क्रियाकलाप कोड	कार्यक्रम/ आयोजनाको नाम	जिल्ला	अपेक्षित उपलब्धी		अध्या बधिक उपलब्धी	कुल लागत अनुमान रकम	स्रोत सुनिश्चित/सह यति रकम	स्रोत सुनिश्चित मिति	सम्झौता मिति २०७५	डिभिजन समुन्न गर्नुने मिति २०७५	म्याद बप भएको मय सम्पन्न हुने मिति	सम्झौता रकम	खर्चको विवरण			हालसम्मको प्रगति %		आ.व २०८२/८३ को विनियोजन बनेट	आ.व २०८२/८३ पछिको बाकी राखिएका व्ययपत्रको मूल्य	आ.व २०८३/८४ मा सम्पन्न भएको या	
					परिमाण	इकाई/दि.									सुरु देखि २०८०/८१ सम्मको खर्च	आ.व. २०८१/८२ को खर्च	२०८१/८२ सम्मको कुल खर्च	वित्तीय	भौतिक				
			सेत्र= सिंचाइ																				
५६			दुधौ खोला दुइपोक पाखायोप सिंचाई योजना, बेरीसहर-०९	लम्जुंग			६०७१.९		२०७७/११/२०	२०७७/२०७८	२०८२/०९/२९	२०८२/८३	४०८८.७२	२८३०	२८३०	३१०५	७५.९	७६.९	०	९८४		सम्पन्न हुने	
५७			पान्द्रोखोला बेतिनीकोट सिंचाई योजना, मध्येनेपाल ८, लमजुङ	लम्जुंग			१२१३५		२०७७/११/२०	२०७७/२०७८	२०८२/०९/२९	२०८२/८३	७०५८	६३२२.९४	६२५२	६२५२	८८.६	८९.६	०	८०६		सम्पन्न हुने	
५८			आलेकुलो सिंचाई योजना, दुध पोखरी गापा ४ लम्जुंग	लम्जुंग			१०७१७		२०७९/०७/०२	२०७९/२०८०	-	-	४९७८.५५	३६४१	४८८४.२	४८८४.२	९८.१	९९.१	०			सम्पन्न भएको	
५९			कोश्याहा कुलो सिंचाई योजना, मध्येनेपाल नपा ३	लम्जुंग			९७१२		२०७९/०७/०२	२०७९/२०८०	२०८२/०९/२९	२०८२/८३	६९६४.९८	१४५७.९९	३४१४	४१७६	६७.७	६८.७	२५००		सम्पन्न हुने		
६०			खहरे सिंचाइ योजना दोर्दी-९, लमजुङ	लम्जुंग			१२९२०.०५		२०७६/११/०८	२०७६/२०७७	२०८२/१२/३०	२०८२/८३	८२२५.३२	२०९०	२०९०	२०९०	२५.४	२६.४	२०००	४१३५		सम्पन्न हुने	
६१			दोशान खोला नुहुत सिंचाइ योजना क्लोहोसोयर ५, लमजुङ	लम्जुंग			१८०००		२०७६/११/०८	२०७६/२०७७	२०८१/०९/२८	२०८२/८३	८६८५.१८	२४२५.९६	२४२५.९६	४०१२	४६.२	४७.२	२५००	२१७३		सम्पन्न हुने	
६२			पल्लो झुपुटी खोला सिंचाइ योजना, मर्स्याङ्दी २, लमजुङ	लम्जुंग			८९३१.५१		२०७७/११/२०	२०७७/२०७८	२०८२/०६/२४	२०८२/८३	६४६२.३९	४०६०.९७	४०६०.९७	५४०२.३३	८३.६	८५.६	०			सम्पन्न भएको	
६३			सिमजुङ सिंचाइ योजना, दोर्दी ४, लमजुङ	लम्जुंग			९९७६		२०७६/११/०८	२०७६/२०७७	२०८२/०९/२८	२०८२/८३	६९२३.८२	१७४३.४५	१७४३.४५	३६२७	४२.४	४३.४	२०००	१२९७		सम्पन्न हुने	
६४			मादी मिदिम नदि नियन्त्रण, मध्ये नेपाल न.पा.	लम्जुंग			६२३७.७१		२०७६/११/०८	२०७६/२०७७	-	-	३६००.५३	३१४२.०९	३४३३.०९	३४३३.०९	९५.३	९६.३	०			सम्पन्न भएको	
६५			शेरवैशी सिंचाइ योजना, दोर्दी गा.पा. ०६, लमजुङ	लम्जुंग			९५२४.३		२०७६/०९/०२	२०७६/२०७७	२०८२/०३/२४	२०८२/८३	५८०५.३५	५३४०.३६	५३४०.३६	५३४०.३६	९२	९३	०	४६५		सम्पन्न हुने	
६६			पसगाउँ टारखेत सिंचाइ योजना	लम्जुंग			९२६१.०७		२०७६/११/०८	२०७६/२०७७	२०८२/०९/३०	२०८२/८३	६६६४.२१	५४८७.३६	५४८७.३६	५४८७.३६	८२.३	८३.३	०	११७७		सम्पन्न हुने	
६७			मैसे खोला नियन्त्रण कार्य	लम्जुंग			२८९६.६९		२०७७/११/२०	२०७८/२०७९	२०८१/०९/२९	२०८२/८३	१९०१.८४	०	०	०	०	१	०	१९०२		विधार्द	

(Handwritten signature)

डिभिजन प्रमुख

