



जलश्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय, लम्जुङ्ग : आ.व.(२०८१/०८२) को योजना सम्बन्धि प्रगति विवरण सारंश

क्र.सं.	कार्यक्रमको नाम	जम्मा योजना संख्या	कार्यान्यन भएका योजना संख्या	कार्यान्यन नभएका योजना संख्या	बजेट उप शीर्षक	बजेट (रु.)	खर्च (रु.)	प्रगति प्रतिशत	बाकि बजेट	कैफियत
1	प्रदेश	चालु	1		340030013	13500000	9023216.6	66.84	4476783.40	
2		पुँजीगत	51		340030014	98645000	86314188.0	87.50	12330812.00	
		प्रदेशको जम्मा	52			112145000	95337404.6	85.01	16807595.40	
8	संघ सशर्त	मर्मत सम्भार आयोजना	4		340911234	3040000	1592539.0	52.39	1447461.00	
		संघ सशर्तको जम्मा	4			3040000	1592539.0	52.39	1447461.00	
		(संघ सशर्त तथा प्रदेशको पुँजीगत जम्मा)	55			101685000	87906727.0	86.450	13778273.00	
		(संघ सशर्त तथा प्रदेशको जम्मा)	56			115185000	96929943.6	84.15	18255056.40	

७. ३/२५
नि. डिभिजन प्रमुख